



Lupatunnus	Rakennuksen numero
Luvan hakija	Kiinteistötunnus
Rakennuspaikan osoite	

Tarkastusasiakirjan yhteenvedon tulee sisältää ainakin kiinteistö- ja lupatiedot, aloituskokouksessa sovitut rakennusvaiheiden tarkastusten suorittajien tarkastusmerkinnät, tarkastusasiakirjaan tehdyt merkinnät poikkeamista säännösten mukaisuudesta sekä selvitys poikkeamisen johdosta tehdyistä toimenpiteistä.

Varsinaisena tarkastusasiakirjana voidaan pitää esim. ympäristöministeriön opasjulkaisuja "Pientalotyömaan valvonta ja tarkastuskirja" tai "Asuinkerrostalotyömaan tarkastuskirja" tai jotain muuta tarkastuskirjaa.

Tämä lomake on MRA 77 §:n mukainen tarkastusasiakirjan yhteenvedo, jonka kopio luovutetaan loppukatselmuksen yhteydessä rakennusvalvontaviranomaiselle arkistoitavaksi lupa-asiakirjojen yhteyteen.

Vastaava työnjohtaja huolehtii siitä, että tarkastus tilataan ajoissa ja suoritetaan oikea-aikaisesti. Tarkastukset on suoritettava ja allekirjoitettava ennen ko. rakennusvaiheen viranomaiskatselmusta (viranomaiskatselmukselta mainittu lupapäätöksessä).

Tarkastettava työvaihe	Vastuuhenkilö	Pvm.	Allekirjoitus
Aloituskokouksen pitäminen	(rakennushankkeeseen ryhtyvä)		
Kvv-aloittamiskokous	(vastaava työnjohtaja)		
Iv-aloittamiskokous	(vastaava työnjohtaja)		
Korkeusaseman tarkistaminen	(pääsuunnittelija)		
Pääsuunnittelijan vastuun osalta	Rakennesuunnitelmat	(pääsuunnittelija)	
	Kvv-suunnitelmat	(pääsuunnittelija)	
	Iv-suunnitelmat	(pääsuunnittelija)	
	Palotekninen suunnitelma	(pääsuunnittelija)	
	Ääneneristys selvitys	(pääsuunnittelija)	
	Päivitetty energiaselvitys	(pääsuunnittelija)	
Pohjatarkestus (maanvarainen)	(pohjatuhtija)		
Pohjatarkestus (paalutettu)	(rakennesuunnittelija)		
Täyttö- ja tiivistystyöt	(vastaava työnjohtaja)		
Salaojat	(vastaava työnjohtaja)		
Routaeristykset	(vastaava työnjohtaja)		
Rakennuksen perustukset	(rakennesuunnittelija)		
Perustusten vesieristys	(vastaava työnjohtaja)		
Radonsuojaus	(vastaava työnjohtaja)		
Tuulettuva ryömintätillainen alapohja	(vastaava työnjohtaja)		



Tarkastettava työvaihe	Vastuhenkilö	Pvm.	Allekirjoitus
Sijaintikatselmus tarkastettu	(pääsuunnittelija)		
Kantavat runkorakenteet	(rakennesuunnittelija)		
Ulkoseinärakenteet	(vastaava työnjohtaja)		
Yläpohja- ja vesikattorakenteet	(vastaava työnjohtaja)		
Märkätilat	(vastaava työnjohtaja)		
Katto- ja pintavesien poisjohtaminen	(vastaava työnjohtaja)		
Piha-alueet ja istutukset	(pääsuunnittelija)		
Sää- ja olosuhdesuojaus, kosteudenhallinta	(vastaava työnjohtaja)		
Paloturvallisuus	(vastaava työnjohtaja)		
Savuhormi	(vastaava työnjohtaja)		
Ääneneristys	(vastaava työnjohtaja)		
Rakennustuotteiden kelpoisuus	(vastaava työnjohtaja)		
Kiinteistön vesi- ja viemärlaitteet (ulkopuoliset työt)	(kvv-vastaava työnjohtaja)		
Kiinteistön vesi- ja viemärlaitteet (sisäpuoliset työt)	(kvv-vastaava työnjohtaja)		
Kiinteistön vesi- ja viemärlaitteet	(kvv-vastaava työnjohtaja)		
Lämmityslaitteet			
Ilmanvaihtolaitteet	(IV-vastaava työnjohtaja)		
Käyttö- ja huolto-ohjeet	(rakennushankkeeseen ryhtyvä)		
Rakennuksen käyttöönotto	(vastaava työnjohtaja)		
Huomautuksia , mm. poikkeamat suunnitelmista tai rakentamismääräyksistä			
Kun kaikki tarkastukset on tehty, vastaava työnjohtaja varmentaa rakennusvalvontaviranomaisen arkistoon toimitettavan yhteenvedon tarkastusasiakirjasta allekirjoituksellaan ja nimen selvennyksin.			
Päiväys	Allekirjoitus		
	Nimen selvennys		